

**ŠIAULIŲ MIESTO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2017 METAI**

**I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais.
Šiaulių miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės bei grėsmės 2017 m. nesikeitė. Taip pat neatsirado naujų, programoje neįvertintų, Šiaulių miestui vystymui svarbių veiksmų.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios.

Šiaulių miesto integruota teritorijų vystymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. 2016 m. sudaryta finansavimo sutartis dėl 1 projekto įgyvendinimo, 2017 m. sudarytos sutartys dėl 9 projektų įgyvendinimo. Pradėtų įgyvendinti programoje suplanuotų veiksmų įtakos programos situacijos analizėje nagrinėtiems ir SSGG lentelėje nurodytiems veiksniams šiuo momentu įvertinti nėra galimybės.

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Stiprinti Šiaulius, kaip regiono centro, vaidmenį, didinant tikslinėje teritorijoje esančios gyvenamosios aplinkos patrauklumą gyventojams.	2016-2022	-	X	X	Efekto rodiklis: 1-E Užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc., 2016 m.	73,5	79,7	Oficialiosios statistikos portale skelbiami duomenys iki 2016 m. Pasiekta reikšmė nurodomi 2016 m. duomenys.
1.1. Uždavinys	Didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas	2016-2021	-	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	24	29	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	50	0	Užsitęsę priemonės finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimas, taip pat užtruko vietos veiklos grupės projektų atrankos procedūros.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekte veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), skaičius	0	0	
1.1.1v Veiksmas	P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49 287,75	0,00	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		49 287,75	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
	Privačios lėšos		0,00	0,00					
	ES lėšos		558 594,50	0,00					
1.1.2v Veiksmas	Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Pareiškėjas laukia kvietimo teikti projektinį pasiūlymą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
	Valstybės biudžeto lėšos		368 407,00	0,00					

		panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 087 639,00	0,00			
1.1.3v Veiksmas	Šiaulių kultūros centro aktualizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	391 805,08	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 220 228,77	0,00			
1.1.4v Veiksmas	Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	185 845,23	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 053 123,00	0,00			
1.2. Uždavinys	Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant viešąsias erdves bei jų prieigas	2016-2022	-			Rezultato rodiklis 1-R-2 Gyventojų skaičius tikslinėje teritorijoje, skaičius	26 475	26 640
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. M	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km.	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	1	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-9 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-10 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-11 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-12 Inventorizuota į apskaitą neįtraukto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc.	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-13 Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt.	0	0
						Produkto rodiklis: 1.2-P-14 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	0	0
1.2.1v Veiksmas	Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	234 797,16	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	234 797,16	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privachios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 661 034,50	0,00			

1.2.2v Veiksmas	Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	164 538,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	164 538,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1 864 764,00	0,00			
1.2.3v Veiksmas	Talkšos ežero pakrantės plėtra	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	240 321,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	240 321,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 723 638,00	0,00			
1.2.4v Veiksmas	Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	47 250,00	92,20			
			Valstybės biudžeto lėšos	47 250,00	192,39			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	535 500,00	1 635,32			
1.2.5v Veiksmas	Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	459 000,00	6 750,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	459 000,00	6 750,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	5 202 000,00	76 500,00			
1.2.6v Veiksmas	Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	337 500,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	337 500,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	3 825 000,00	0,00			
1.2.7v Veiksmas	Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	263 802,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	263 802,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 989 756,00	0,00			
1.2.8v Veiksmas	Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	43 126,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	244 376,00	0,00			
1.2.9v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	502 235,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2 846 000,00	0,00			
1.2.10v Veiksmas	Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	18 000,00	0,00			

Teikiant ITVP ataskaitą už 2016 metus, siūlytas ITVP neesminis pakeitimas, nukeliant veiksmo įgyvendinimo pabaigą į 2018 m. Siūlytas pakeitimas

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				gyvendinimo pabaiga į 2016 m. šilumos pakėtimas vis dar aktualus, kadangi veiksmo pabaiga pagal sudarytą finansavimo sutartį su Transporto investicijų direkcija - 2018 metai.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			X	
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	102 000,00	0,00			X	
1.2.11v Veiksmas	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiauliu regione	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X	Ilgiau nei planuota užtruko viešųjų pirkimų ir paraiškų vertinimo procedūros.
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	462 735,87	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 622 169,91	0,00			X	
1.2.12v Veiksmas	Vaisių, Salantų, S. Šalkauskio gatvių rekonstrukcija, siekiant užtikrinti funkcinius ryšius tarp traukos objektu tikslinėje teritorijoje	2020-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			X	
			Kitos viešosios lėšos	1 360 000,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	0,00	0,00				
1.2.13v Veiksmas	Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventus“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	142 161,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	142 161,00	0,00			X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 611 156,00	0,00				
1.2.14v Veiksmas	Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas	2016-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X	Teikiant ITVP ataskaitą už 2016 metus, siūlytas ITVP neesminis pakeitimas, veiksmo pradžią nukeliant į 2018 metus.
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	36 433,32	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	36 433,32	0,00			X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	412 911,00	0,00				
1.2.15v Veiksmas	Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	765 800,95	184 228,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	1 198 121,33	379 167,06				
			ES lėšos	4 637 038,74	1 330 238,00				
1.2.16v Veiksmas	Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiauliu mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64 238,43	3 990,01				
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	364 017,79	22 610,25				
1.2.17v Veiksmas	Pakruojo gatvės rekonstrukcija	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X			X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121 846,20	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			X	
			Kitos viešosios lėšos	121 846,20	0,00				
			Privачios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 380 923,61	0,00				
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 530 722,99	195 060,21				
			Valstybės biudžeto lėšos	2 343 497,23	6 942,39			X	
			Kitos viešosios lėšos	1 481 846,20	0,00				
			Privачios lėšos	1 198 121,33	379 167,06				

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKĖITIMO

3. Siūdomi **neesminiai** programos pakeitimai:

- 3.1. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.1 uždavinio 1.1.2v veiksmo „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ biudžetą ir įgyvendinimo pradžią. Projekto biudžetą nurodant 3 107 615,00 Eur, iš jų 2 641 472,30 Eur Europos Sąjungos lėšos ir 466 142,70 Eur Valstybės biudžeto lėšos. Pakeisti veiksmo įgyvendinimo pradžią į 2018 metus, pabaigą į 2020 metus. Pakeisti projekto pavadinimą iš „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ į „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms“.
- Pakeitimai siūdomi, kadangi vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimais projekte „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms“ išskiriamos 2 investavimo kryptys - investicijos į kultūros infrastruktūros atnaujinimo priemonės ir investicijos į energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones. Pareiškėjas, vadovaudamasis minėtos priemonės aprašu, pateikė paraišką UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūrai“, tačiau 2018 m. gavo išvadą, kad projektas nebus finansuojamas priemonės Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 lėšomis, todėl pareiškėjas šiuo metu laukia, kol Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kvietimo teikti projektinį pasiūlymą.
- 3.2. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.1 uždavinio 1.1.4v veiksmo „Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ biudžetą, projekto biudžetą nurodant 1 125 534,41 Eur, iš jų 956 704,25 Eur Europos Sąjungos lėšų ir 168 830,16 Savivaldybės biudžeto lėšos (pakeitimas siūlytas ir teikiant ataskaitą už 2016 metus), taip pat koreguoti veiksmo pabaigos metais nurodant 2020 metus, atitinkamai pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką.
- Pakeitimai siūdomi, kadangi 2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1074 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuriame sumažintas ES struktūrinių fondų lėšų Šiaulių regionui limitas, todėl mažėja ir projektui galimos skirti lėšos. Sudarytoje projekto finansavimo sutartyje, nustatytas projekto įgyvendinimo terminas - 2020.
- 3.3. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.2v veiksmo „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija“ ir 2.1.3v veiksmo „Talkšos ežero pakrantės plėtra“ veiksmų įgyvendinimo pabaigą nurodant 2022 metus. (pakeitimai siūlyti ir teikiant ataskaitą už 2016 metus), 2.1.7v veiksmo „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ veiksmo nurodyti 2022 metus, sumažinti produkto rodiklį iki 71 027 kv. m. Pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką, pagal numatomas veiksmų pabaigos datas.
- Pakeitimai siūdomi atsižvelgiant į numatomų darbų apimtį, įvertinant, kad projektų įgyvendinimo teritorijos siejasi tarpusavyje ir reikės darbus išdėstyti taip, kad kuo mažiau būtų trikdomas susisiekimas, taip pat atsižvelgiant į priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo bei rodiklių skaičiavimo metodikos pakeitimus.
- 3.4. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.6v veiksmo „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“ įgyvendinimo pabaigą nurodant 2021 metus, 1.2.1v veiksmo „Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“ pabaigą - 2022, pakeitimai siūdomi atsižvelgiant į sudarytas faktines projektų finansavimo sutartis.
- 3.5. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1.2 uždavinio 1.2.11v veiksmo „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“ biudžetą nurodant 229 592,29 Eur Europos Sąjungos lėšų, 40 516,30 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, bendrai - 270 108,59 Eur. Pakeitimai siūdomi atsižvelgiant į regionui sumažintą priemonės lėšų sumą.
- 3.6. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.9v veiksmo „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“ veiksmo pradžios metus nurodant 2019 metus (pakeitimas siūlytas ir teikiant ataskaitą už 2016 metus), o veiksmo pabaigą nurodant 2022 metus, atitinkamai pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką.
- Pakeitimai siūdomi įvertinus Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijos patvirtintą priemonės finansavimo sąlygų aprašą ir jame numatytus projektams taikomos parengtumo reikalavimus.
- 3.7. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.10v veiksmo „Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas“ veiksmo įgyvendinimo pabaigos metais nurodant 2018 metus (pakeitimas siūlytas ir teikiant ataskaitą už 2016 metus), atitinkamai pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką, taip pat koreguoti projekto biudžetą - 93 284,95 Eur Europos Sąjungos lėšos, 16 462,05 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos, bendrai - 109 747,00 Eur. Pakeitimai siūdomi pagal su Transporto investicijų direkcija sudarytą projekto finansavimo sutartį.
- 3.8. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1.2 uždavinio 1.2.11v veiksmo „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ veiksmo pradžią (nurodant 2017 metus) ir pabaigą (nurodant 2020 metus), atitinkamai pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką, atsižvelgiant į sudarytą faktinę finansavimo sutartį ir pakeisti projekto biudžeto dalį, tenkančią šiaulių miestui ir išdėstyti taip - 3 074 007,00 Eur Europos Sąjungos lėšos, 542 472,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos, bendrai - 3 616 479,00 Eur.
- 3.9. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.13v veiksmo „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“ biudžetą atsižvelgiant į faktiškai sudarytą projekto finansavimo sutartį - Europos Sąjungos lėšos 1 119 241,75 Eur, Valstybės biudžeto lėšos - 98 756,62 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos - 98 756,62 Eur. Projekto biudžeto sumažėjimas atsirado ministerijai sumažinus regionui skiriamą priemonės lėšų sumą.
- 3.10. Siūdoma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.14v veiksmo „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas“ pradžios metus nurodant 2018 metus (pakeitimas siūlytas ir teikiant ataskaitą už 2016 metus), atsižvelgiant į padidintą priemonės lėšų sumą regionui, keisti veiksmui numatytą lėšų sumą ir išdėstyti taip: Europos Sąjungos lėšos - 442 446,63 Eur, Valstybės biudžeto lėšos - 39 039,41 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos - 39 039,41 Eur, bendrai - 520 525,45 Eur. Taip pat siūdoma pakeisti veiksmui numatytus sukuriamų produktų rodiklius:
- Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – iš 260 į 180; Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos – iš 20 į 50; Pakeitimai siūdomi atsižvelgiant į 2017 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą priemonės finansavimo sąlygų aprašą ir regionui keliamus minimalus pasiekimo rodiklius.